

Kærsholm Vandværk
Gudumholmvej 14
9280 Storvorde

Kamstrup A/S
Industrivej 28
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
M: info@kamstrup.com
CVR: 21248118

29-05-2017

Dobbelt Stikprøve kontrol SRO47438

Parti nr. 1-2017

Hermed fremsendes resultat af Dobbelt stikprøve på 8 stk koltvandsmåler. Type Multical 21 2,5m³

Flowmålerne er testet ved stikprøvekontrolgrænserne: 0,1*Q3 295 l/h, Q3 2365 l/h
med følgende resultater:

- 8 stk af flowmålerne ligger indenfor grænserne for førstegangsverifikation.
- 0 stk af flowmålerne ligger indenfor de dobbelte grænser for førstegangsverifikation.
- 0 stk af flowmålerne ligger udenfor de dobbelte grænser for førstegangsverifikation.
- 0 stk af flowmålerne har synlige fejl og medregnes ikke i stikprøven.

Ved en stikprøve partistørrelse på max. 60 målere, betyder resultaterne jvf. MDIR 02.36-01
at partiet kan forblive opsat hos forbrugerne i endnu 6 år, før der igen udtages en stikprøve.

Med venlig hilsen
KAMSTRUP A/S


Anne Marie Nielsen
Service Engineer